

Brand i container vid X-skolan, den xx-xx-xx klockan 00.58.

När räddningspersonalen från station X anlände klockan 01.05 var containern övertänd och branden hotade omgivningen. Skolan är under renovering efter den anlagda branden tidigare i år. Vid min brandundersökning pratade jag med en av de platsanvariga, han berättade att de som höll på med renoveringen hela tiden har varit oroliga för att en ny brand skulle anläggas på skolbyggnaden. Containern som nu brann var öppen och fylld med byggavfall och annat lättantändligt material. Nu skulle containern bytas ut mot en täckt och låst dito, detta för att förhindra att brandanläggarna skaffade sig bränsle. En täckt container är naturligtvis en riskförbättring, men även annan material som ligger kring byggnaden kan utgöra bränsle för brandmarodörerna.

Renoveringsarbetet är i full gång. Takfoten byggs nu in, och väggpanelen skall åter förses med ett förbättrat skalskydd i form av en digital värmekabel, vilken kommer att kringgärda hela skolbyggnaden. Den analoga värmekabeln var vid brandtillfället bortkopplad på grund av inträffade sabotage och störningar. Så länge reparationsarbetena pågår måste man, som tidigare nämnts, vara försiktig med allt löst brännbart material kring skolbyggnaden. En tätare kontrollering av väktare, under helger, kvälls- och nattetid, bör komma till stånd under hela byggtiden.